

«Согласовано»

Руководитель исполнительного
комитета ЕМР

Ахмадеева Э.Р.

«12» 04 2024 г.

«Согласовано»

Заместитель руководителя
Исполнительного комитета ЕМР
по инфраструктурному развитию

Томилин А.А.

«12» 04 2024 г.

«Утверждаю»

Исполнительный директор -
Главный инженер
АО «Елабужское ПТС»

Кисмяков А.В.

«12» 04 2024 г.

График

остановки центральной котельной и ЦТП АО "Елабужское ПТС" на
ремонтный период по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 гг.

№ п/п	Наименование отключаемых объектов	*Дата остановки объекта		Основание остановки	Примечание
		Начало	Окончание		
1	Центральная котельная	13.05.24	19.05.24	Распоряжение об окончании отопительного сезона.	Гидравлические испытания
		20.05.24	26.05.24		Ремонт котельной
		20.05.24	26.05.24		Ремонт тепловых сетей
2	Микрорайоны 9, 8А, «Девонский», ул. Гиззата 16,18,20, пр. Мира 69,71 ул. Интернациональная, 2А	27.05.24	02.06.24		Замена магистральных тепловых сетей на участке: -ТК-5 до ТК-6 ул. Гиззата
3	ЦТП-73,91,92	27.05.24	06.06.24		Замена тепловых сетей, участок ТК4/1 до ТК-5 (Проходной канал)
4	5 мкр. пр. Мира, 19.	25.04.24	08.05.24		Замена тс, мс на 5 мкр, УТ-3 - ТК-16 (Макдональдс)
5	Пр.Мира, 34 ул. Гиззата 2,4,12 д/сад 34.	03.06.24	11.06.24		Замена тс, 9 мкр, ТК- 17/1 - ТК-23
6	Ул. Чулман, д.1	12.06.24	21.06.24		Замена тс, гвс, мкр. Танайка, УТ-13 - УТ- 14 - Чулман 1
7	5 мкр.	03.07.24	10.07.24		Замена тс, 5 мкр, ТК- 8 - ТК-9
9	Ул. Молодежная,22 СОШ №1	11.07.24	24.07.24		Замена тс, 11 мкр, ТК-4 - ТК-13
10	Д/сад № 28	25.07.24	09.08.24		Замена тс, 10 мкр, ТК-6 - ТК-7
11	Пр. Нефтяников, д.19	12.08.24	23.08.24		Замена тс, ТК-10 - Нефтяников 19
8	Ул. Пролетарская, 38,40	26.08.24	30.08.24		Замена тс, 12 мкр, ТК-2 - ТК-7

Начальник ПТО

И.Н. Гильмиталипов

**Примечание: Даты и очередность остановок для проведения работ по замене тепловых сетей могут быть скорректированы по итогам проведенных гидравлических испытаний*